



ALCALDÍA
MUNICIPAL
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

ALCALDIA EL COLEGIO CUNDINAMARCA
ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
MOVILIDAD
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

ACTA No 7

TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 250-2022
LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MÉRITOS ☒
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ CONCURSO DE MÉRITOS No CM 006-2022

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

INTERVENTOR JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ CC 19204123

SUPERVISOR (A) LUIS CARLOS VARGAS OLMOS

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 250-2022

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CINCO (5) MESES

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) MESES Y DIEZ (10) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO SEIS DE OCTUBRE DE 2022

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	No. 1	DE FECHA 20/04/2023	PLAZO 2 MESES
	No. 2	DE FECHA 21/06/2023	PLAZO 2 MESES
	No. 3	DE FECHA 18/08/2023	PLAZO 2 MESES
	No. 4	DE FECHA 22/10/2023	PLAZO 1 MES
	No. 5	DE FECHA 20/11/2023	PLAZO 1 MES Y 10 DIAS
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			PLAZO 8 MESES Y 10 DIAS

SUSPENSIONES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 1	DE FECHA 30/11/2023	PLAZO 1 MES Y 15 DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 2	DE FECHA 26/12/2023	PLAZO 15 DIAS
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			PLAZO 1 MES Y 30 DIAS

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

MODIFICATORIO No. DE FECHA CONCEPTO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 66.614.213,00

ADICION No. 1 DE FECHA 1/08/2023 VALOR \$ 14.677.995,58

VALOR TOTAL DE ADICIONES VALOR \$ 14.677.995,58

3. TRABAJO EJECUTADO

Las partes representadas por: JORGE ELEVICIO BAQUERO DIAZ actuando en nombre propio como
Interventor y el supervisor del contrato LUIS CARLOS VARGAS OLMOS Secretario de Infraestructura y Movilidad acordaron terminar el presente
contrato de interventoría, de acuerdo a las cláusulas contractuales que rigen dicha materia.
Se deja constancia por parte de la Interventoría que el contratista de obra cumplió con el 100 % del objeto contratado
en el plazo establecido.

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Aprobación	
			Entidad	Fecha
Acta	1	Acta de Cantidades Finales Ejecutadas	Interventoria	17/01/2024



ALCALDÍA
MUNICIPAL
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

ALCALDIA EL COLEGIO CUNDINAMARCA
ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
MOVILIDAD
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

ACTA No 7

TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:


Clase de documento	Cantidad	Descripción	Observación

Los trabajos descritos en el numeral (4) son el soporte para que el municipio de El Colegio inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No décima tercera del contrato

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Interventor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con las obligaciones del interventor, en El Colegio Cundinamarca, a los

diecisiete (17) días del mes de enero de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)



(Firma)

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Interventor



(Firma)

LUIS CARLOS VARGAS OLMOS
Secretario de Infraestructura y Movilidad
Supervisor